

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL "PLAN LORCA"

1	ADECUACION C/ PROCESION DEL SILENCIO, C/TERESA DE CALCUTA, CALLEJON DE OLCINA Y ADYACENTES				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016 -2017				
2	ADECUACION DE CALLE NAVARRA				Prevista para 2018. Se adelanta a 2016-2017				
3	ADECUACION DE CALLE GALICIA Y ADYACENTES				Prevista para 2018. Se adelanta a 2016-2017				
4	ADECUACION DE CALLE GUERRA (Avenida Europa)				Prevista para 2013. Se retrasa a 2016-2017				
5	ADECUACION DE CALLE CASTILLA (Avenida Europa)				Prevista para 2018. Se adelanta a 2016-2017				
6	ADECUACION DE CALLE ASTURIAS				Prevista para 2018. Se adelanta a 2016-2017				
7	ADECUACION DE CALLE PUENTE DE CHURRA				Prevista para 2018. Se adelanta a 2016-2017				
8	ADECUACION DE CALLE COMUNIDAD VALENCIANA								
9	ADECUACION DE CALLE CANAL DE SAN DIEGO FASE I Y ADYACENTES				Prevista en 2014. Se retrasa a				

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					2016-2017				
10	ADECUACION DE CALLE CANAL DE SAN DIEGO FASE II Y CALLE DOLORES BLAYA CUETO				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017				
11	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA FASE I								
12	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA FASE II								
13	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA FASE III								
14	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA FASE IV								
15	ADECUACION DEL CAMINO CARTAGENA	Ejecutado							
16	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO LA HOYA								
17	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO MATAPOLLO, DIP LA HOYA								
18	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO CONDOMINA, DIP MARCHENA								
19	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO ALPORCHONES, DIP MARCHENA								
20	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO EL POZO, DIP CAMPILLO								
21	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO CUADRILLA, DIP CAMPILLO								
22	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO ACEQUIA DE EN MEDIO, DIP CAMPILLO								
23	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO CANAL NUEVO, DIP CAMPILLO								
24	CANALIZACION DE AGUAS DESDE EMBALSE DE PUENTES A CASA MATA	Prevista en 2015. Se retrasa la actuación.							
25	ADECUACION DE C/ERAS DE SAN JOSE								

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	CONSTRUCCION DE ALMACENES MUNICIPALES EN POLIGONO INDUSTRIAL DE SERRATA									
27	REHABILITACION Y ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	Se están realizando recomendaciones por parte de los servicios técnicos de urbanismo.								
28	CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMERGENCIAS LORCA – PLAYA LIBRILLERAS									
29	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA, ARTES PLASTICAS Y BANDA DE MUSICA DE LORCA									
30	RONDA SUR-CENTRAL TRAMO1: INTERSECCION N-340ª-APOLONIA HASTA GLORIETA DE SAN DIEGO, LORCA				Prevista para 2014-2015. Se retrasa a 2016-2017					
31	RONDA SUR-CENTRAL TRAMO2: GLORIETA DE SAN DIEGO HASTA GLORIETA DE HUERTO DE LA RUEDA, LORCA				Previsto en el periodo 2015-2020. Se modifica al periodo 2016-2020					
32	RONDA SUR-CENTRAL TRAMO3: GLORIETA DE HUERTO DE LA RUEDA HASTA GLORIETA DESDOBLAMIENTO C-3211, LORCA					pte de financiación				
33	ADECUACION DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I Y ADYACENTES				Prevista para 2013-2015 y 2018-2020. Se ejecutará en 2016-2017					
34	ADECUACION DE LA CALLE MUSSO VALIENTE Y ADYACENTES									
35	ACONDICIONAMIENTO DE SALAS DE GIMNASIA Y VESTUARIOS EN PABELLON			Se ha realizado la división de las	Se retrasa					

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	DEPORTIVO SAN ANTONIO			salas en sótano.	la actuación				
36	OBRAS DE RESTITUCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUROPA			Finalizadas en Marzo de 2015					
37	ADECUACION DE LA ALAMEDA RAMON Y CAJAL Y ADYACENTES (Juan Carlos I)				Prevista para 2014. Se ejecutará en 2016-2017				
38	CONSTRUCCION DE PABELLON EN RECINTO FERIAL DE LORCA								
39	ADECUACION DE C/REDON Y ADYACENTES								
40	ADECUACION DE C/RINCON DE LOS MACHOS Y ADYACENTES								
41	EJECUCION DE CONDUCCION PARA LA PUESTA A DISPOSICION DE LOS RECURSOS HIDRICOS PROCEDENTES DE LA DESALADORA DE AGUILAS EJECUCION 6 FASES	Prevista en 2013 y 2014. Actualmente sigue en proceso. Se han ejecutado las tres primeras fases: redes principales, riego por gravedad a falta de que entre en servicio. Queda pendiente 3 embalses de regadío y 3 bombas.							
42	CONSTRUCCION E INSTALACION DE NUEVA PLAZA DE ABASTOS								
43	CONSTRUCCION E INSTALACION DE NUEVA PLAZA DE ABASTOS LA VIÑA								
44	ADECUACION DE C/RAMBLA ALTA DE LORCA, SAN JOSÉ		Previsto para 2013. Se retrasó a 2014-2015						
45	ADECUACION DE CTRA. GRANADA DE LORCA, ALFONSO X EL SABIO		Previsto 2016 se adelantó a 2014-2015						
46	ADECUACION DE C/JERONIMO SANTA FE DE LORCA				Previsto para 2015. Se retrasa a 2016.				
47	ADECUACION DE C/PEREZ CASAS Y								

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ADYACENTES DE LORCA, SAN JOSÉ									
48	ADECUACION DE AVDA. SUTULLENA DE LORCA									
49	ADECUACION DE CAMINO MARIN DE LORCA					Previsto para 2015. Se retrasa a 2016.				
50	ADECUACION DE CAMINO DE LOS CHARCOS DE LORCA									
51	ADECUACION DE PLAZA DE LA ESTRELLA, C/EULOGIO PERIADO Y CTRA. CARAVACA HASTA TRAVESIA DE PORTIJICO					Previsto para 2014. Se retrasa a 2016				
52	ADECUACION DE C/FRAY PEDRO SOLER Y C/JUAN MINGUEZ									
53	ADECUACION DE C/LOS ARCOS Y C/PORTIJICO									
54	RENOVACION DE SERVICIOS Y PAVIMENTOS EN CAMINO VIEJO DEL PUERTO Y ALEDAÑOS. REALIZACION EN DOS FASES					Previsto para 2014-2015. Se retrasa a 2016-2017				
55	RENOVACION URBANA DEL PUENTE DE SAN DIEGO Y SU ENTORNO. BARRIO DE SAN DIEGO, LORCA (I FASE COMPLETADA) (II EN EJECUCION-DESDE LA MITAD A AVD SANTA CLARA)			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
56	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO QUIJERO DE LORCA									
57	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DEL RIO DE LORCA					Prevista sólo para 2014. Se continúa en 2016				
58	REPARACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIARIO PUBLICO									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EN AVENIDA EUROPA Y ADYACENTES								
59	REPARACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIARIO PUBLICO EN C/CRISTO DE LA SANGRE,C/LUIS DE PERALTA Y ADYACENTES DE LORCA, SAN DIEGO								
60	M.V. CALLES MARSILLA Y PLAZA DEL LIBREÑO				Se esta ejecutando				
61	M.V. CALLES SANTIAGO, VILLAESCUSA, Y JUAN DE TOLEDO								
62	M.V. CALLE CAVA Y ADYACENTES				Finalizada en 2016				
63	M.V. CALLES ALBURQUERQUE, RUBIRA Y NUÑEZ DE ARCE			Finalizada en 2015 rubira					
64	M.V. CALLES SELGAS, PADRE MOROTE Y ADYACENTES								
65	M.V. CALLES SANTA ROSA DE LIMA, PLAZA REAL Y TRAVESIA EUGENIO UBEDA								
66	ADECUACION DE AVENIDA DE LOS ANGELES Y ADYACENTES				Adjudicada				
67	ADECUACION PASEO DE LOS ANGELES Y ADYACENTES				Adjudicada				
68	ADECUACION DE CALLE TRANSFORMADOR Y ADYACENTES, LOS ANGELES APOLONIA				Adjudicada				
69	ADECUACION CALLE FUENTE DEL ORO Y ADYACENTES, LOS ANGELES APOLONIA				Adjudicada				
70	ADECUACION DEL PUENTE LA TORTA, PUENTE TOCINO Y ADYACENTES				Pendiente de tramo 3 de la ronda				
71	ADECUACION DE LA CALLE HORNO Y ADYACENTES, SANTA QUITERIA					Prevista en 2013. Se retrasa a 2017.			

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
72	ADECUACION DEL PUENTE VALLECAS Y ADYACENTES, TRAMO 3				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017					
73	ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN ACCESO A CASA DEL CAPITAN, LOS ANGELES				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016.					
74	ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN AVENIDA PASA ENCARNADO, SAN DIEGO									
75	ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE ORTEGA MELGARES, AV EUROPA				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017					
76	RECONSTRUCCION DE BALAUSTRADA PERIMETRAL EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA									
77	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CALLE ALAMEDA DE CERVANTES, OVALO - GATO				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016					
78	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LA CALLE ALAMEDA DE CERVANTES, GATO-SAN FERNANDO, ALAMEDA CERVANTES				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016.					
79	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE ESTACION Y ALAMEDA MENCHIRON, JUAN CARLOS I				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017					
80	RENOVACION DE PAVIMENTO EN URBANIZACION LA ISLA, ALAMEDA CERVANTES				Prevista en 2013. Se retrasa 2016.					
81	RENOVACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NOGALTE									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
82	RENOVACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALFONSO EL SABIO									
83	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN URBANIZACION SAN RAFAEL, ALM CERVANTES				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016					
84	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN BARRIO MUNDO NUEVO ,CAMINO VIEJO PUERTO					Prevista en 2014. Se retrasa a 2017.				
85	ACTUACIONES DE REHABILITACION Y REGENERACION DE ESPACIOS DE USO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA VIÑA Y BARRIO DE CRISTO REY, REFERIDOS A LOS VIALES DE BORDE, C/RUBEN DARIO, C/ALFARERIA, C/TEJEDORES, C/ALBAÑILERIA Y C/IMPRESORES, LORCA									
86	ACTUACIONES DE REHABILITACION Y REGENERACION DE ESPACIOS DE USO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA VIÑA, ENTORNO A LA AVDA. DE LA VENDIMIA, C/JARDINEROS Y C/HERRERIAS, LORCA									
87	ACTUACIONES DE REHABILITACION Y REGENERACION DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO EN EL BARRIO DE CRISTO REY, C/ ZAPATEROS Y AVDA. DE LA SALUD, LORCA				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016,2017.					
88	ADECUACION DE C/MAZARRON, FUENTE ALAMO, HUERCAL OVERA, PASARELA Y PLAZA ESCULTOR RODRIGUEZ DE LA ROSA, SAN DIEGO									
89	ADECUACION DE CALLE CHARCO Y ADYACENTES									
90	ADECUACION DE AVENIDA RAFAEL MAROTO, SAN DIEGO			Prevista en 2017. Se adelanta a						

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2015.						
91	ACTUACIONES PARA LA RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL SISTEMA VIARIO, INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS LIBRES DEL BARRIO ALFONSO X EL SABIO		Prevista en 2016. Se adelanta a 2014-2015							
92	ACTUACIONES PARA A REALIZACION DE UN CENTRO DE TECNIFICACION DE VOLEY PLAYA			Finalizadas en 2015		Ampliación residencia				
93	ACONDICIONAMIENTO DE AVDA. SANTA CLARA Y CALLEJON DE LOS FRAILES									
94	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: PISCINAS MUNICIPALES					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
95	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
96	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: VELÓDROMO					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
97	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: PISTAS POLIDEPORTIVAS, TENIS Y FRONTÓN					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
98	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO				Finalizada en 2016					
99	AMPLIACION DE SALA DE AEROBIC, GIMNASIO Y SAUNA EN PABELLON MUNICIPAL DE SAN JOSE					Se retrasa la actuación				
100	ACONDICIONAMIENTO DE GALERIA DE TIRO CON ARCO EN SOTANO DE PABELLON "LAS ALAMEDAS"			Finalizada 2015						

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
101	CENTRO DE INTERPRETACION GEOLOGICA Y EDUCACION SISMICA "ESLORCA"								
102	SGE 2.0 SOFTWARE GESTION DE EMERGENCIAS "ESLORCA"								
103	PLAN LORCA EMPLEO								
104	INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACION DE PARCELA PARA NUEVO MATADERO INDUSTRIAL, LORCA			Prevista en 2014. Actualmente está en estudio para su ubicación					
105	ADECUACION DE CALLE ALMAZARA DE BRAVO, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa 2015-2016					
106	ADECUACION DE CALLE ALONSO VARGAS, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016					
107	ADECUACION DE CALLE BAEZA Y TRAVESIAS			Prevista en 2013. Se retrasó a 2015.					
108	ADECUACION DE CALLE CAÑADA DEL SEPULCRO, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016					
109	ADECUACION DE CALLE CONQUISTA, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016					
110	ADECUACION DE CALLE ESPOLON, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasó a 2015.					
111	ADECUACION DE CALLE FRANCO								

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
112	ADECUACION DE CALLE FRAY FRANCISCO DE LORCA			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
113	ADECUACION DE CALLE JUAN BAYONAS, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
114	ADECUACION DE CALLE MURVIEDRO, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
115	ADECUACION DE CALLE PINTOR MUÑOZ, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016						
116	ADECUACION DE CALLE PINTOR VILLANUEVA Y CABEZO DE LOS VELEZ, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
117	ADECUACION DE CALLE POTRO, BARRIOS ALTOS									
118	ADECUACION DE CALLE RAMBILILLA DE SAN LAZARO, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016.						
119	ADECUACION DE CALLE ROMERO, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
120	ADECUACION DE CALLE SEBASTIAN CLAVIJO			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016.						
121	ADECUACION DE CALLE SEGUNDA CAIDA									
122	ADECUACION DE CALLE ABELLAN, CUATRO			Prevista en						

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	GRANADAS Y TRAVESIA PERRO			2014. Se retrasa a 2015-2016						
123	ADECUACION DE CALLE ALBARICOS, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016						
124	ADECUACION DE CALLE ALFONSINA I Y II, BARRIOS ALTOS				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016.					
125	ADECUACION DE CALLE ATRIO DE SAN PEDRO				Prevista en 2017. Se adelanta a 2016.					
126	ADECUACION DE CALLE CAMINO VIEJO DE SAN PEDRO			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
127	ADECUACION DE CALLE CARIDAD			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016						
128	ADECUACION DE CALLE CORDOBA, RAMIREZ Y MEDRANO, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa						
129	ADECUACION DE CALLE GALDO Y ROMANA									
130	ADECUACION DE CALLE LOS GUIRAOS Y TRAVESIA LOS GUIRAOS, BARRIOS ALTOS			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
131	ADECUACION DE CALLE LAS PALAS, CABEZO LAS PALAS Y TRAVESIAS				Prevista en 2013. Se					

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

N°	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
132	ADECUACION DE CALLE LUNA			Prevista en 2013. Se retrasó a 2015.	retrasa a 2016					
133	ADECUACION DE CALLE MAYOR DE SAN PEDRO Y TOTO			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
134	ADECUACION DE CALLE NIÑO			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016						
135	ADECUACION DE CALLE PADRE CARLON			Prevista en 2013. Se retrasó a 2015.						
136	ADECUACION DE CALLE PADRE GARCIA			Prevista en 2013. Se retrasó a 2015.						
137	ADECUACION DE CALLE PALMERA DE UCETA Y MARMOLICO			Prevista en 2014. Se retrasa a 2015-2016.						
138	ADECUACION DE CALLE PARADORES									
139	ADECUACION DE PLAZA CORONELA Y ADYACENTES									
140	ADECUACION DE CALLE SOL			Prevista en 2013. Se retrasó a 2015.						
141	ADECUACION DE CALLE SOR MATILDE GARCIA				Previsto en 2013. Se retrasa a 2016.					

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
142	ADECUACION DE CALLE TORREVIEJA		Prevista en 2013. Se retrasó a 2014-2015.						
143	ADECUACION DE CALLE VELA			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015-2016					
144	ADECUACION DE CALLE JUAN PEREZ				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016				
145	ADECUACION DE CALLE LABERINTO			Prevista en 2013. Se retrasa a 2015					
146	ADECUACION DE CALLE PALAS DE ARRIBA				Previsto en 2015. Se retrasa a 2016.				
147	ADECUACION DE CALLE RINCON DE BAUTISTA				Previsto en 2014. Se retrasa a 2016.				
148	ADECUACION DE CALLE RINCON DE MIRAS			Previsto en 2013. Se retrasó a 2015.					
149	ADECUACION DE CALLE CAVA			Previsto en 2013. Se retrasa a 2015-2016					
150	ADECUACION DE CALLE MATA, SOLER Y TRAVESIA SOLER			Previsto en 2013. Se retrasa 2015-2016					
151	ADECUACION DE CALLE ABELLANEDA					Prevista en			

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						2016. Se retrasa a 2017			
152	ADECUACION DE CALLE ABRIL				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016.				
153	ADECUACION DE CALLE CALVARIO VIEJO				Previsto en 2014. Se retrasa a 2016.				
154	ADECUACION DE CALLE ESCALANTE				Previsto en 2015. Se retrasa a 2016.				
155	ADECUACION DE CALLE FERRER				Previsto en 2014. Se retrasa a 2016.				
156	ADECUACION DE CALLE GILBERTE Y TERUEL				Previsto en 2015. Se retrasa a 2016.				
157	ADECUACION DE CALLE GREGORIO GARCIA				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
158	ADECUACION DE CALLE LOS VERAS E HIGUERICA								
159	ADECUACION DE CALLE MELCHOR NAVARRO Y RIO JUCAR				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
160	ADECUACION DE CALLE MIÑO				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
161	ADECUACION DE CALLE MULERO					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
162	ADECUACION DE CALLE PONCE DE LEON					Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017				
163	ADECUACION DE CALLE RIO DUERO Y CONTRERAS					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
164	ADECUACION DE CALLE TELLO					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
165	ADECUACION DE CALLE TERUEL					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
166	ADECUACION DE CALLE TIZON					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
167	ADECUACION DE CALLE TOMAS SOLER					Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017				
168	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA ABELLANEDA					Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017				
169	ADECUACION DE CALLE ARAGON Y BETETA									
170	ADECUACION DE CALLE CAMPUZANO					Prevista en 2014. Se				

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION									
						retrasa a 2016-2017			
171	ADECUACION DE CALLE CAÑADA DE MORALES					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017			
172	ADECUACION DE CALLE CAYETANO GARCIA NAVARRO Y BERROCAL					Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017			
173	ADECUACION DE CALLE COLMENAR Y ALMAZAN					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017.			
174	ADECUACION DE CALLE FUNES Y MONTIEJO					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017			
175	ADECUACION DE CALLE GARCIA BOLEA					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017			
176	ADECUACION DE CALLE GRAJALVA					Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017			
177	ADECUACION DE CALLE JUAN LOPEZ					Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017			
178	ADECUACION DE CALLE MIGUEL ANGEL					Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017			
179	ADECUACION DE CALLE PEDRO ALCANTARA					Prevista en 2014. Se retrasa a			

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

N°	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION									
					2016-2017				
180	ADECUACION DE CALLE PEDRO CARCELES				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
181	ADECUACION DE CALLE PEDRO GUILLEN Y MARQUEZ				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017				
182	ADECUACION DE CALLE PERALTA, MULA Y ALEGRIA				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017				
183	ADECUACION DE CALLE RAMBLILLA DE TEJARES Y RINCON DE TEJARES				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017				
184	ADECUACION DE CALLE SANTO CRISTO Y CARREÑO				Prevista en 2015. Se retrasa a 2016-2017				
185	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA CAMPUZANO				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017				
186	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA MIGUEL RODRIGUEZ				Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017				
187	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA SANDOVAL BAJADA COLEGIO				Prevista en 2013. Se retrasa a 2016-2017				
188	ADECUACION DE CALLE ZAMBRANA Y MONCADA				Prevista en 2014. Se retrasa a				

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						2016-2017				
189	ADECUACION DE CALLE ZAMORA					Prevista en 2014. Se retrasa a 2016-2017				
190	ADECUACION DE BAJOS DEL BARRIO ARTESANO EN EL CASCO HISTORICO DE LORCA									
191	REPOSICION DE SANEAMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN ALAMEDA VIRGEN DE LAS HUERTAS						Prevista en 2014. Se retrasa a 2017			
192	DESARROLLO ESTRATEGICO DEL EJE INDUSTRIAL LORCA-PUERTO LUMBRERAS									
193	REHABILITACION Y MEJORA DE LA RED DE ALBERGUES MUNICIPALES Y CREACION DE RUTAS TURISTICAS									
194	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SALUD LORCA CENTRO									
195	REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ÁREA QUIRÚRGICA Y OBSTÉTRICA RAFAEL MÉNDEZ									
196	REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ									
197	RECUPERACIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA COMO CENTRO DE ATENCIÓN SANITARIA CON EL NUEVO CENTRO DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCIÓN Y ESPECIALIDADES MÉDICAS.									
198	NUEVA CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL CONSEJERO									
199	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE EL CAMPILLO									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
200	PABELLÓN DOCENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO RAFAEL MÉNDEZ Y UNIDAD ONCOLÓGICA.									
201										
	Necesidad de soterramiento del ferrocarril a su paso por Lorca – Este proyecto se incluirá en la/s anualidades que corresponda/n en función del desarrollo del AVE									
	Recuperación del patrimonio histórico de Lorca. Nos remitimos al Plan Director de Recuperación del Patrimonio									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

AÑO PREVISTO EJECUCION

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA “ASOCIACION DE VECINOS RABALEROS”

1	Potenciar la Ciudad Universitaria, mediante la potenciación de edificios para alojar así, como atraer residencias de estudiantes								
2	Concurso de buenas prácticas industriales en las empresas que reduzcan la generación de residuos. Firma de un documento de colaboración entre asociaciones de comerciantes, empresarios y Ayuntamiento para fomentar la reducción de residuos en las empresas. Creación de un distintivo para las empresas que se adhieran a este programa, otorgando premios anuales								
3	Mayor rigor en el control y sanciones contra los aparcamientos indebidos y otros incumplimientos de la normativa de movilidad peatonal	Se está llevando a cabo							
4	Introducir más criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente en las concesiones de licencias (de obras, de aperturas, de habitabilidad) y en las adjudicaciones por concurso. Destacar estos aspectos en los pliegos de condiciones y contemplar la necesidad de hacer un informe medioambiental en la evaluación de ofertas.	<i>“De acuerdo con la legislación aplicable”</i>							
5	Carril bici desde el Campus Universitario a Redonda de San Antonio, por Avenida Santa Clara, aprovechando la futura construcción de la Ronda Central	<i>Las cuatro fases de la Ronda Central llevan proyectado un carril bici</i>							

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA “ASOCIACION DE VECINOS RABALEROS”

6	Plan de mejora y potenciación del uso del transporte urbano: poner marquesinas en las paradas de autobuses con planos y horarios de pasada del mismo (especialmente a la salida de Campus Universitario, IES N°6 y Centro de F.P.) Modernización urgente del transporte urbano (sistema de llegada por GPS, nuevos autobuses, cumplimiento de los horarios, líneas por pedanías, etc.)	<i>“Se ejecutará progresivamente, adaptándolo a las concesiones y de acuerdo con lo que digan los servicios técnicos y jurídicos municipales”</i>							
7	Tarifas especiales, descuentos o gratuidad en el acceso de ciertos colectivos al transporte público (universitarios, desempleados, niños, menores de 12 años, pensionistas)	Servicio de transporte urbano gratuito para mayores y discapacitados .							
8	Exigir a las empresas de transportes públicos contratadas por el Ayuntamiento, el contar con certificados ambientales homologados, como el Euro 3 o la ISO 14001. También contar con códigos de buenas conductas y prácticas ambientales para sus empleados	<i>“Irá en función de la legislación vigente y de lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas”</i>							
9	Estudio de viabilidad para soterramiento del tráfico que baja desde la Autovía A-7 en la rotonda de San Antonio para solucionar los continuos atascos de la zona								
10	Habilitar áreas recreativas, rutas de senderismo, ecuestres y cicloturismo para que puedan ser utilizadas por los lorquinos y visitantes	<p style="color: #800000;">Se ha ejecutado el proyecto de Señalización y Definición de la Ruta del Cerro de La Selva en la Sierra de Pedro Ponce (Zaradilla de Totana) y el proyecto de Señalización de la Ruta Espartaria (Fondos Leader).</p> <p style="color: #800000;">Se ha solicitado la incorporación de Lorca al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia para rehabilitar las dos vías ferroviarias en desuso existentes en Almendricos y Morata.</p>							

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
	AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA MESA DE “MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CALIDAD DEL AIRE”

1	Lorca Ciudad 30 – Reducción de velocidad por una ciudad menos contaminada y más segura								
2	Control de la velocidad de los vehículos mediante radar	<i>“ Se estudiará su viabilidad”</i>							
3	Más áreas peatonalizadas	<i>“En estudio”</i>							
4	Peatonalización parcial y experimental en Lópe Gisbert e incluso en Avenida Juan Carlos I	<i>“Ya se viene realizando con motivo de algunos eventos, comprometiéndose a seguir realizándola en anualidades sucesivas”</i>							
5	Creación de experiencias de caminos escolares seguros								
6	Biciescuela Municipal								
7	Patrulla específica de Policía Municipal de bicicleta								
8	Plan de movilidad municipal sostenible	YA SE HA FIRMADO EL CONTRATO PARA SU ELABORACION Y SE ESTE LLEVANDO A CABO							
9	Mejora del transporte público: aparcamientos disuasorios y conexión con bus urbano, línea urbana circular con autobuses ligeros para callejear por el casco antiguo. Estudio de si podría ser gratuita o al menos para quién usara los aparcamientos disuasorios establecidos. Plan de mejora y potenciación del uso del transporte urbano: marquesinas horarios, planos... Modernización del transporte urbano, más líneas desde pedanías, tarifas especiales a ceritos colectivos. Exigir a las empresas de transporte público el contar con certificados Ambientales homologados y código buenas conductas	<i>“Se mejorará progresivamente adaptándolo a las concesiones y de acuerdo con lo que digan los servicios técnicos y jurídicos municipales”</i>							

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
	AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA MESA DE “MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CALIDAD DEL AIRE”

10	Intermodalidad: favoreciendo la posibilidad de transportar bicicletas, siempre que la afluencia de viajeros lo permita y muy especialmente en las líneas de pedanías	<i>“Se estudiará su viabilidad en futuras concesiones”</i>							
11	Revisión de la ordenanza municipal de tráfico incluyendo medidas para favorecer la promoción de la bicicleta	EN ESTUDIO							
12	Red de Carriles Bici y calles ciclables de Lorca. Mantenimiento y mejora de las actuales (Ctra de Granada y Lope Gisbert) Más señalización en resto de calles amparando las bicicletas preferentemente en principales viales	EN EJECUCION							
13	Solución definitiva a la protección del carril bici de La Torrecilla, empleando en las curvas y zona talleres bolardos tumbados y otras protecciones más duraderas. Continuación del carril hasta pistas deportivas tanto del complejo polideportivo como de las instalaciones anexas al estadio Artés Carrasco y futuro centro de Voley-Playa	<i>En elaboración de proyecto</i>							
14	Carril Bici en la antigua carretera de Águilas desde el barrio San Fernando (Se podría dejar a un lado una acera y al otro el carril eliminando barreras arquitectónicas y dando seguridad a ciclistas y caminantes)	<i>“Se estudiará su viabilidad”</i>							
15	Carril Bici desde el Campus Universitario a Rtda San Antonio por Avda Santa Clara, aprovechando la futura construcción de la Ronda Central	<i>Las cuatro fases de la Ronda Central llevan proyectado un carril bici</i>							

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA MESA DE “MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CALIDAD DEL AIRE”

16	Carril Bici al Complejo Deportivo Europa y parking seguro. Es importante unir la ciudad con este centro para un segmento favorable a la utilización de la bicicleta cuando se dispone a realizar una actividad física	<i>“Se estudiará su viabilidad”</i>							
17	Ronda Central que sirva para descongestionar el tráfico en la ciudad pero sin perder su carácter integrador de ciudad y Huerta en la zona de Tiata y Cazalla	<i>“Ya se contemplan este tipo de infraestructuras” Se está ejecutando la Fase I</i>							
18	Estudio de viabilidad para soterramiento del tráfico que baja desde la autovía A-7 en la redonda de San Antonio para solucionar los antiguos atascos de la zona								
19	Campañas de promoción: educación y normalización de la bicileta como medio de transporte cotidiano. En los medios convencionales pero también aprovechando soportes municipales, monitores electrónicos, cartelería pública y otros soportes específicos de bajo coste								
20	Plan General (o lo que corresponda): nuevas edificaciones con un porcentaje de aparcamientos para bicicletas en lugares accesibles	<i>Propuesta a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI), se está trabajando en un proyecto integral de recuperación del casco histórico de la ciudad, que incluye (entre otras) medidas de impulso de la movilidad: áreas para bicicletas en algunas calles.</i>							
21	Habilitar áreas recreativas, rutas de senderismo, ecuestres y cicloturismo	<i>Se ha ejecutado el proyecto de Señalización y Definición de la Ruta del Cerro de La Selva en la Sierra de Pedro Ponce y la Señalización de la Ruta Espartaria (Fondos Leader)</i>							