

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL "PLAN LORCA"

1	ADECUACION C/ PROCESION DEL SILENCIO, C/TERESA DE CALCUTA, CALLEJON DE OLCINA Y ADYACENTES						Inicio final 2018		
2	ADECUACION DE CALLE NAVARRA						Inicio final 2018		
3	ADECUACION DE CALLE GALICIA Y ADYACENTES						Inicio final 2018		
4	ADECUACION DE CALLE GUERRA (Avenida Europa)						Inicio final 2018		
5	ADECUACION DE CALLE CASTILLA (Avenida Europa)						Inicio final 2018		
6	ADECUACION DE CALLE ASTURIAS						Inicio final 2018		
7	ADECUACION DE CALLE PUENTE DE CHURRA						Inicio final 2018		
8	ADECUACION DE CALLE COMUNIDAD VALENCIANA						Inicio final 2018		
9	ADECUACION DE CALLE CANAL DE SAN DIEGO FASE I Y ADYACENTES				Finalizada				
10	ADECUACION DE CALLE CANAL DE SAN DIEGO FASE II Y CALLE DOLORES BLAYA CUETO						Inicio final 2018		
11	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA FASE I								
12	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA FASE II								
13	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA FASE III								
14	ADECUACION DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO								

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS			ACTUACIONES PENDIENTES		
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	MUNICIPAL DE LORCA FASE IV									
15	ADECUACION DEL CAMINO CARTAGENA	Ejecutado								
16	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO LA HOYA									
17	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO MATAPOLLO, DIP LA HOYA									
18	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO CONDOMINA, DIP MARCHENA									
19	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO ALPORCHONES, DIP MARCHENA									
20	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO EL POZO, DIP CAMPILLO									
21	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO CUADRILLA, DIP CAMPILLO									
22	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO ACEQUIA DE EN MEDIO, DIP CAMPILLO									
23	MEJORA Y ENSANCHE DE CAMINO CANAL NUEVO, DIP CAMPILLO									
24	CANALIZACION DE AGUAS DESDE EMBALSE DE PUENTES A CASA MATA	Prevista en 2015. Se retrasa la actuación.								
25	ADECUACION DE C/ERAS DE SAN JOSE									
26	CONSTRUCCION DE ALMACENES MUNICIPALES EN POLIGONO INDUSTRIAL DE SERRATA									
27	REHABILITACION Y ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	Se están realizando recomendaciones por parte de los servicios técnicos de urbanismo.								
28	CONSTRUCCION DE CENTRO DE									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EMERGENCIAS LORCA – PLAYA LIBRILLERAS									
29	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA, ARTES PLASTICAS Y BANDA DE MUSICA DE LORCA									
30	RONDA SUR-CENTRAL TRAMO1: INTERSECCION N-340ª-APOLONIA HASTA GLORIETA DE SAN DIEGO, LORCA						Paralizada			
31	RONDA SUR-CENTRAL TRAMO2: GLORIETA DE SAN DIEGO HASTA GLORIETA DE HUERTO DE LA RUEDA, LORCA				Previsto en el periodo 2015-2020. Se modifica al periodo 2016-2020					
32	RONDA SUR-CENTRAL TRAMO3: GLORIETA DE HUERTO DE LA RUEDA HASTA GLORIETA DESDOBLAMIENTO C-3211, LORCA					Pte de financiación	Proyecto en redacción			
33	ADECUACION DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I Y ADYACENTES						Finalizacion mayo 2018			
34	ADECUACION DE LA CALLE MUSSO VALIENTE Y ADYACENTES									
35	ACONDICIONAMIENTO DE SALAS DE GIMNASIA Y VESTUARIOS EN PABELLON DEPORTIVO SAN ANTONIO			Se ha realizado la división de las salas en sótano.	Se retrasa la actuación					
36	OBRAS DE RESTITUCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUROPA			Finalizadas en Marzo de 2015						
37	ADECUACION DE LA ALAMEDA RAMON Y CAJAL Y ADYACENTES (Juan Carlos I)						Finalizacion mayo 2018			
38	CONSTRUCCION DE PABELLON EN RECINTO FERIAL DE LORCA						Finalizada			
39	ADECUACION DE C/REDON Y									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ADYACENTES								
40	ADECUACION DE C/RINCON DE LOS MACHOS Y ADYACENTES								
41	EJECUCION DE CONDUCCION PARA LA PUESTA A DISPOSICION DE LOS RECURSOS HIDRICOS PROCEDENTES DE LA DESALADORA DE AGUILAS EJECUCION 6 FASES	Prevista en 2013 y 2014. Actualmente sigue en proceso. Se han ejecutado las tres primeras fases: redes principales, riego por gravedad a falta de que entre en servicio. Queda pendiente 3 embalses de regadío y 3 bombas.							
42	CONSTRUCCION E INSTALACION DE NUEVA PLAZA DE ABASTOS								
43	CONSTRUCCION E INSTALACION DE NUEVA PLAZA DE ABASTOS LA VIÑA								
44	ADECUACION DE C/RAMBLA ALTA DE LORCA, SAN JOSÉ				Finalizada				
45	ADECUACION DE CTRA. GRANADA DE LORCA, ALFONSO X EL SABIO				Finalizada				
46	ADECUACION DE C/JERONIMO SANTA FE DE LORCA						Pendiente firma convenio CARM		
47	ADECUACION DE C/PEREZ CASAS Y ADYACENTES DE LORCA, SAN JOSÉ								
48	ADECUACION DE AVDA. SUTULLENA DE LORCA								
49	ADECUACION DE CAMINO MARIN DE LORCA						En ejecución		
50	ADECUACION DE CAMINO DE LOS CHARCOS DE LORCA								
51	ADECUACION DE PLAZA DE LA ESTRELLA, C/EULOGIO PERIADO Y CTRA. CARAVACA HASTA TRAVESIA DE PORTIJICO						Ejecutado todo a falta de Ctra Caravaca		
52	ADECUACION DE C/FRAY PEDRO SOLER Y C/JUAN MINGUEZ						Ejecutada		
53	ADECUACION DE C/LOS ARCOS Y								

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	C/PORTIJICO									
54	RENOVACION DE SERVICIOS Y PAVIMENTOS EN CAMINO VIEJO DEL PUERTO Y ALEDAÑOS. REALIZACION EN DOS FASES							Pendiente firma convenio		
55	RENOVACION URBANA DEL PUENTE DE SAN DIEGO Y SU ENTORNO. BARRIO DE SAN DIEGO, LORCA(I FASE COMPLETADA) (II EN EJECUCION-DESDE LA MITAD A AVD SANTA CLARA)							Prevista fin 2018		
56	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO QUIJERO DE LORCA									
57	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DEL RIO DE LORCA					Ejecutada				
58	REPARACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIARIO PUBLICO EN AVENIDA EUROPA Y ADYACENTES							Previsto fin 2018		
59	REPARACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIARIO PUBLICO EN C/CRISTO DE LA SANGRE,C/LUIS DE PERALTA Y ADYACENTES DE LORCA, SAN DIEGO					Ejecutada				
60	M.V. CALLES MARSILLA Y PLAZA DEL LIBREÑO					Ejecutada				
61	M.V. CALLES SANTIAGO, VILLAESCUSA, Y JUAN DE TOLEDO									
62	M.V. CALLE CAVA Y ADYACENTES				Finalizada en 2016					
63	M.V. CALLES ALBURQUERQUE, RUBIRA Y NUÑEZ DE ARCE			Finalizada en 2015 rubira						
64	M.V. CALLES SELGAS, PADRE MOROTE Y ADYACENTES				Ejecutada Padre					

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	BALAUSTRADA PERIMETRAL EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA									
77	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CALLE ALAMEDA DE CERVANTES, OVALO - GATO							En ejecución		
78	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LA CALLE ALAMEDA DE CERVANTES, GATO-SAN FERNANDO, ALAMEDA CERVANTES							En ejecución		
79	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE ESTACION Y ALAMEDA MENCHIRON, JUAN CARLOS I							En ejecución, finaliza mayo 2018		
80	RENOVACION DE PAVIMENTO EN URBANIZACION LA ISLA, ALAMEDA CERVANTES				Prevista en 2013. Se retrasa 2016.			En ejecución		
81	RENOVACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NOGALTE									
82	RENOVACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALFONSO EL SABIO									
83	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN URBANIZACION SAN RAFAEL, ALM CERVANTES							En ejecución		
84	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN BARRIO MUNDO NUEVO ,CAMINO VIEJO PUERTO							Pendiente firma convenio CARM		

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION									
85	ACTUACIONES DE REHABILITACION Y REGENERACION DE ESPACIOS DE USO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA VIÑA Y BARRIO DE CRISTO REY, REFERIDOS A LOS VIALES DE BORDE, C/RUBEN DARIO, C/ALFARERIA, C/TEJEDORES, C/ALBAÑILERIA Y C/IMPRESORES, LORCA								
86	ACTUACIONES DE REHABILITACION Y REGENERACION DE ESPACIOS DE USO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA VIÑA, ENTORNO A LA AVDA. DE LA VENDIMIA, C/JARDINEROS Y C/HERRERIAS, LORCA								
87	ACTUACIONES DE REHABILITACION Y REGENERACION DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO EN EL BARRIO DE CRISTO REY, C/ ZAPATEROS Y AVDA. DE LA SALUD, LORCA						Obra adjudicada provisionalmente		
88	ADECUACION DE C/MAZARRON, FUENTE ALAMO, HUERCAL OVERA, PASARELA Y PLAZA ESCULTOR RODRIGUEZ DE LA ROSA, SAN DIEGO								
89	ADECUACION DE CALLE CHARCO Y ADYACENTES						En ejecución		
90	ADECUACION DE AVENIDA RAFAEL MAROTO, SAN DIEGO			Prevista en 2017. Se adelanta a 2015.					
91	ACTUACIONES PARA LA RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL SISTEMA VIARIO, INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS LIBRES DEL BARRIO		Prevista en 2016. Se adelanta a 2014-2015						

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ALFONSO X EL SABIO									
92	ACTUACIONES PARA A REALIZACION DE UN CENTRO DE TECNIFICACION DE VOLEY PLAYA			Finalizadas en 2015		Ampliación residencia				
93	ACONDICIONAMIENTO DE AVDA. SANTA CLARA Y CALLEJON DE LOS FRAILES						Inicio previsto fin 2018			
94	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: PISCINAS MUNICIPALES					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
95	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
96	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: VELÓDROMO					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
97	REHABILITACION, REFORMA Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA TORRECILLA: PISTAS POLIDEPORTIVAS, TENIS Y FRONTÓN					Se retrasa la actuación 2017 - 2018				
98	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO				Finalizada en 2016					
99	AMPLIACION DE SALA DE AEROBIC, GIMNASIO Y SAUNA EN PABELLON MUNICIPAL DE SAN JOSE					Se retrasa la actuación				
100	ACONDICIONAMIENTO DE GALERIA DE TIRO CON ARCO EN SOTANO DE PABELLON "LAS ALAMEDAS"			Finalizada 2015						

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
101	CENTRO DE INTERPRETACION GEOLOGICA Y EDUCACION SISMICA "ESLORCA"								
102	SGE 2.0 SOFTWARE GESTION DE EMERGENCIAS "ESLORCA"								
103	PLAN LORCA EMPLEO								
104	INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACION DE PARCELA PARA NUEVO MATADERO INDUSTRIAL, LORCA			Prevista en 2014. Actualmente está en estudio para su ubicación					
105	ADECUACION DE CALLE ALMAZARA DE BRAVO, BARRIOS ALTOS	Prevista en 2013.		Se retrasa 2015-2016					
106	ADECUACION DE CALLE ALONSO VARGAS, BARRIOS ALTOS				Finalizada				
107	ADECUACION DE CALLE BAEZA Y TRAVESIAS								
108	ADECUACION DE CALLE CAÑADA DEL SEPULCRO, BARRIOS ALTOS				Finalizada				
109	ADECUACION DE CALLE CONQUISTA, BARRIOS ALTOS				Finalizada				
110	ADECUACION DE CALLE ESPOLON, BARRIOS ALTOS	Prevista en 2013		Se retrasó a 2015.					
111	ADECUACION DE CALLE FRANCO								
112	ADECUACION DE CALLE FRAY FRANCISCO DE LORCA				Finalizada				
113	ADECUACION DE CALLE JUAN BAYONAS, BARRIOS ALTOS	Prevista en 2013.		Se retrasa a 2015-2016					
114	ADECUACION DE CALLE MURVIEDRO, BARRIOS ALTOS	Prevista en 2013		Se retrasa a 2015-2016					
115	ADECUACION DE CALLE PINTOR MUÑOZ, BARRIOS ALTOS		Prevista en 2014.	Se retrasa a 2015-2016					
116	ADECUACION DE CALLE PINTOR VILLANUEVA Y CABEZO DE LOS	Prevista en 2013.		Se retrasa a 2015-2016					

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION									
	VELEZ, BARRIOS ALTOS								
117	ADECUACION DE CALLE POTRO, BARRIOS ALTOS				Finalizada				
118	ADECUACION DE CALLE RAMBILILLA DE SAN LAZARO, BARRIOS ALTOS				Finalizada				
119	ADECUACION DE CALLE ROMERO, BARRIOS ALTOS				Finalizada				
120	ADECUACION DE CALLE SEBASTIAN CLAVIJO				Finalizada				
121	ADECUACION DE CALLE SEGUNDA CAIDA								
122	ADECUACION DE CALLE ABELLAN, CUATRO GRANADAS Y TRAVESIA PERRO								
123	ADECUACION DE CALLE ALBARICOS, BARRIOS ALTOS				Finalizada				
124	ADECUACION DE CALLE ALFONSINA I Y II, BARRIOS ALTOS					Finalizada			
125	ADECUACION DE CALLE ATRIO DE SAN PEDRO				Prevista en 2017. Se adelanta a 2016.				
126	ADECUACION DE CALLE CAMINO VIEJO DE SAN PEDRO	Prevista en 2013		Se retrasa a 2015-2016					
127	ADECUACION DE CALLE CARIDAD				Finalizada				
128	ADECUACION DE CALLE CORDOBA, RAMIREZ Y MEDRANO, BARRIOS ALTOS	Prevista en 2013. Se retrasa							
129	ADECUACION DE CALLE GALDO Y ROMANA								
130	ADECUACION DE CALLE LOS GUIRAOS Y TRAVESIA LOS GUIRAOS, BARRIOS ALTOS	Prevista en 2013		Se retrasa a 2015-2016	Finalizada				

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
131	ADECUACION DE CALLE LAS PALAS, CABEZO LAS PALAS Y TRAVESIAS						En ejecución		
132	ADECUACION DE CALLE LUNA	Prevista en 2013.		Se retrasó a 2015.					
133	ADECUACION DE CALLE MAYOR DE SAN PEDRO Y TOTO	Prevista en 2013		. Se retrasa a 2015-2016					
134	ADECUACION DE CALLE NIÑO				Finalizada				
135	ADECUACION DE CALLE PADRE CARLON				Finalizada				
136	ADECUACION DE CALLE PADRE GARCIA	Prevista en 2013.		Se retrasó a 2015.					
137	ADECUACION DE CALLE PALMERA DE UCETA Y MARMOLICO		Prevista en 2014	. Se retrasa a 2015-2016.					
138	ADECUACION DE CALLE PARADORES						Va con los Juzgados		
139	ADECUACION DE PLAZA CORONELA Y ADYACENTES						Dentro de vial Barrios Altos		
140	ADECUACION DE CALLE SOL	Prevista en 2013.		Se retrasó a 2015.					
141	ADECUACION DE CALLE SOR MATILDE GARCIA	Previsto en 2013			. Se retrasa a 2016.		Pendiente		
142	ADECUACION DE CALLE TORREVIEJA	Prevista en 2013.	Se retrasó a 2014-2015.						
143	ADECUACION DE CALLE VELA	Prevista en 2013		. Se retrasa a 2015-2016	Finalizada				
144	ADECUACION DE CALLE JUAN PEREZ					Finalizada			
145	ADECUACION DE CALLE LABERINTO	Prevista en 2013.		Se retrasa a 2015					
146	ADECUACION DE CALLE PALAS DE					Finalizada			

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ARRIBA								
147	ADECUACION DE CALLE RINCON DE BAUTISTA					Finalizada			
148	ADECUACION DE CALLE RINCON DE MIRAS	Previsto en 2013		Se retrasó a 2015.					
149	ADECUACION DE CALLE CAVA	Previsto en 2013.		Se retrasa a 2015-2016					
150	ADECUACION DE CALLE MATA, SOLER Y TRAVESIA SOLER	Previsto en 2013.		Se retrasa 2015-2016	Finalizada				
151	ADECUACION DE CALLE ABELLANEDA				Prevista en 2016	.Se retrasa a 2017			
152	ADECUACION DE CALLE ABRIL	Prevista en 2013			. Se retrasa a 2016.				
153	ADECUACION DE CALLE CALVARIO VIEJO		Previsto en 2014		. Se retrasa a 2016.				
154	ADECUACION DE CALLE ESCALANTE					Finalizada			
155	ADECUACION DE CALLE FERRER					Finalizada			
156	ADECUACION DE CALLE GILBERTE Y TERUEL					Finalizada			
157	ADECUACION DE CALLE GREGORIO GARCIA						Ejecución		
158	ADECUACION DE CALLE LOS VERAS E HIGUERICA						Ejecución		
159	ADECUACION DE CALLE MELCHOR NAVARRO Y RIO JUCAR						Ejecución		
160	ADECUACION DE CALLE MIÑO					Finalizada			
161	ADECUACION DE CALLE MULERO					Finalizada			
162	ADECUACION DE CALLE PONCE DE LEON					Finalizada			
163	ADECUACION DE CALLE RIO					Finalizada			

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	DUERO Y CONTRERAS								
164	ADECUACION DE CALLE TELLO					Finalizada			
165	ADECUACION DE CALLE TERUEL					Finalizada			
166	ADECUACION DE CALLE TIZON					Finalizada			
167	ADECUACION DE CALLE TOMAS SOLER					Finalizada			
168	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA ABELLANEDA		Prevista en 2014.		Se retrasa a 2016-2017				
169	ADECUACION DE CALLE ARAGON Y BETETA								
170	ADECUACION DE CALLE CAMPUZANO		Prevista en 2014.		Se retrasa a 2016-2017				
171	ADECUACION DE CALLE CAÑADA DE MORALES					Finalizada			
172	ADECUACION DE CALLE CAYETANO GARCIA NAVARRO Y BERROCAL			Prevista en 2015.	Se retrasa a 2016-2017				
173	ADECUACION DE CALLE COLMENAR Y ALMAZAN	Prevista en 2013			. Se retrasa a 2016-2017.		Ejecución		
174	ADECUACION DE CALLE FUNES Y MONTIEJO	Prevista en 2013.			Se retrasa a 2016-2017		Ejecución		
175	ADECUACION DE CALLE GARCIA BOLEA					Finalizada			
176	ADECUACION DE CALLE GRAJALVA					Finalizada			
177	ADECUACION DE CALLE JUAN LOPEZ					En ejecución			
178	ADECUACION DE CALLE MIGUEL ANGEL					En ejecución			
179	ADECUACION DE CALLE PEDRO ALCANTARA					Finalizada			
180	ADECUACION DE CALLE PEDRO CARCELES					Finalizada			

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
181	ADECUACION DE CALLE PEDRO GUILLEN Y MARQUEZ						Finalizada			
182	ADECUACION DE CALLE PERALTA, MULA Y ALEGRIA						Finalizada			
183	ADECUACION DE CALLE RAMBLILLA DE TEJARES Y RINCON DE TEJARES			Prevista en 2015	. Se retrasa a 2016-2017					
184	ADECUACION DE CALLE SANTO CRISTO Y CARREÑO						Finalizada			
185	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA CAMPUZANO						Finalizada			
186	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA MIGUEL RODRIGUEZ						Finalizada			
187	ADECUACION DE CALLE TRAVESIA SANDOVAL BAJADA COLEGIO						Finalizada			
188	ADECUACION DE CALLE ZAMBRANA Y MONCADA						Finalizada			
189	ADECUACION DE CALLE ZAMORA						Finalizada			
190	ADECUACION DE BAJOS DEL BARRIO ARTESANO EN EL CASCO HISTORICO DE LORCA									
191	REPOSICION DE SANEAMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN ALAMEDA VIRGEN DE LAS HUERTAS		Prevista en 2014				. Se retrasa a 2017			
192	DESARROLLO ESTRATEGICO DEL EJE INDUSTRIAL LORCA-PUERTO LUMBRERAS									
193	REHABILITACION Y MEJORA DE LA RED DE ALBERGUES MUNICIPALES Y CREACION DE RUTAS TURISTICAS									
194	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	SALUD LORCA CENTRO									
195	REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ÁREA QUIRÚRGICA Y OBSTÉTRICA RAFAEL MÉNDEZ									
196	REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ									
197	RECUPERACIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA COMO CENTRO DE ATENCIÓN SANITARIA CON EL NUEVO CENTRO DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCIÓN Y ESPECIALIDADES MÉDICAS.									
198	NUEVA CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL CONSEJERO									
199	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE EL CAMPILLO									
200	PABELLÓN DOCENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO RAFAEL MÉNDEZ Y UNIDAD ONCOLÓGICA.									
201										
	Necesidad de soterramiento del ferrocarril a su paso por Lorca – Este proyecto se incluirá en la/s anualidades que corresponda/n en función del desarrollo del AVE									
	Recuperación del patrimonio histórico de Lorca. Nos remitimos al Plan Director de Recuperación del Patrimonio									
	Reparación y/o sustitución de los elementos dañados tras los terremotos de 2011 en Casa Grande, (Coy)			Realizado entre julio y agosto 2015						
	Visitas e inclusión de la Red de Albergues	2013		2015 Jornada		XI				

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION									
	Municipales en las Jornadas Regionales de Turismo Rural	Perspectivas Turismo Rural		Inaugural en Casa Grande		Jornadas de Turismo Rural realizadas en el Albergue de Puntas de Calnegre			
	Renovación de la concesión, por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Casa Forestal “Casa Iglesias” al Ayuntamiento de Lorca para uso como albergue juvenil			Solicitud de una nueva concesión	Concesión definitiva por 15 años				
	Subsanación de deficiencias en cuanto a prevención de riesgos en los tres albergues			Señalética, colocación de extintores, etc.					
	Instalación de acumulador de agua potable y descalcificador con reforma del circuito de tuberías en Albergue de Puntas de Calnegre				Realizado mayo 2016				
	Obras de rehabilitación de la piscina en Albergue Municipal de Casa Iglesia				En fase de recepción de presupuestos	Realizado mayo 2017			
	Obtención de distintivos ecoambientales para la puesta en valor del entorno del Albergue de Puntas de Calnegre					Obtención del distintivo “Bandera Azul”			

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA “ASOCIACION DE VECINOS RABALEROS”

1	Potenciar la Ciudad Universitaria, mediante la potenciación de edificios para alojar así, como atraer residencias de estudiantes								
2	Concurso de buenas prácticas industriales en las empresas que reduzcan la generación de residuos. Firma de un documento de colaboración entre asociaciones de comerciantes, empresarios y Ayuntamiento para fomentar la reducción de residuos en las empresas. Creación de un distintivo para las empresas que se adhieran a este programa, otorgando premios anuales								
3	Mayor rigor en el control y sanciones contra los aparcamientos indebidos y otros incumplimientos de la normativa de movilidad peatonal	Se está llevando a cabo							
4	Introducir más criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente en las concesiones de licencias (de obras, de aperturas, de habitabilidad) y en las adjudicaciones por concurso. Destacar estos aspectos en los pliegos de condiciones y contemplar la necesidad de hacer un informe medioambiental en la evaluación de ofertas.	<i>“De acuerdo con la legislación aplicable”</i>							
5	Carril bici desde el Campus Universitario a Redonda de San Antonio, por Avenida Santa Clara, aprovechando la futura construcción de la Ronda Central	<i>Las cuatro fases de la Ronda Central llevan proyectado un carril bici</i>							

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA “ASOCIACION DE VECINOS RABALEROS”

6	Plan de mejora y potenciación del uso del transporte urbano: poner marquesinas en las paradas de autobuses con planos y horarios de pasada del mismo (especialmente a la salida de Campus Universitario, IES Nº6 y Centro de F.P.) Modernización urgente del transporte	<i>“Se ejecutará progresivamente, adaptándolo a las concesiones y de acuerdo con lo que digan los servicios técnicos y jurídicos municipales”</i>							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	urbano (sistema de llegada por GPS, nuevos autobuses, cumplimiento de los horarios, líneas por pedanías, etc.)								
7	Tarifas especiales, descuentos o gratuidad en el acceso de ciertos colectivos al transporte público (universitarios, desempleados, niños, menores de 12 años, pensionistas)	Servicio de transporte urbano gratuito para mayores y discapacitados.							
8	Exigir a las empresas de transportes públicos contratadas por el Ayuntamiento, el contar con certificados ambientales homologados, como el Euro 3 o la ISO 14001. También contar con códigos de buenas conductas y prácticas ambientales para sus empleados	"Trá en función de la legislación vigente y de lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas"							
9	Estudio de viabilidad para soterramiento del tráfico que baja desde la Autovía A-7 en la rotonda de San Antonio para solucionar los continuos atascos de la zona								
10	Habilitar áreas recreativas, rutas de senderismo, ecuestres y cicloturismo para que puedan ser utilizadas por los lorquinos y visitantes	<p>Se ha ejecutado el proyecto de Señalización y Definición de la Ruta del Cerro de La Selva en la Sierra de Pedro Ponce (Zaradilla de Totana) y el proyecto de Señalización de la Ruta Espartaria (Fondos Leader).</p> <p>Se ha solicitado la incorporación de Lorca al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia para rehabilitar las dos vías ferroviarias en desuso existentes en Almendricos y Morata.</p>							

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA MESA DE "MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CALIDAD DEL AIRE"

1	Lorca Ciudad 30 – Reducción de velocidad por una ciudad menos contaminada y más segura	El PMUS (Plan de Movilidad Sostenible) contempla esta medida, que se está implementando en los barrios y zonas que están siendo regenerados.
2	Control de la velocidad de los vehículos mediante radar	<i>Se dispone del radar y se está llevando a cabo una campaña de concienciación, consistente en notificación de la infracción sin multar, tras esta campaña de dos meses se impondrán las sanciones oportunas a los infractores.</i>
3	Más áreas peatonalizadas	<i>En cada proyecto de regeneración urbana se estudia dar prioridad al peatón bien mediante la peatonalización total de calles o bien mediante la creación de calles que si bien tienen tráfico la prioridad es del peatón.</i>
4	Peatonalización parcial y experimental en Lópe Gisbert e incluso en Avenida Juan Carlos I	Ya se viene realizando con motivo de algunos eventos, comprometiéndose a seguir realizándola en anualidades sucesivas, en la Avenida Juan Carlos I se han ampliado las aceras dando mucha más presencia al peatón frente al tráfico rodado.

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AÑO PREVISTO EJECUCION		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Creación de experiencias de caminos escolares seguros	Se está estudiando, el PMUS contempla la creación de estos pero aun se encuentra en estudio su diseño y forma de implantación							
6	Biciescuela Municipal								
7	Patrulla específica de Policía Municipal de bicicleta								
8	Plan de movilidad municipal sostenible	Redactado							
9	Mejora del transporte público: aparcamientos disuasorios y conexión con bus urbano, línea urbana circular con autobuses ligeros para callejear por el casco antiguo. Estudio de si podría ser gratuita o al menos para quién usara los aparcamientos disuasorios establecidos. Plan de mejora y potenciación del uso del transporte urbano: marquesinas horarios, planos...Modernización del transporte urbano, más líneas desde pedanías, tarifas especiales a ceritos colectivos. Exigir a las empresas de transporte público el contar con certificados Ambientales homologados y código buenas conductas	Desde hace unos meses se cuenta con una nueva empresa concesionaria que gestiona este servicio, una de sus obligaciones es la de renovar la flota de autobuses. Desde que se está prestando servicio por esta empresa hay un total de 11 líneas de autobús dando servicio tanto al casco urbano como a algunas de las distintas pedanías de Lorca.							

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA MESA DE “MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CALIDAD DEL AIRE”

10	Intermodalidad: favoreciendo la posibilidad de transportar bicicletas, siempre que la afluencia de viajeros lo permita y muy especialmente en las líneas de pedanías	<i>“Se estudiará su viabilidad para implantarlo en futuras concesiones en el transporte a pedanías”</i>							
11	Revisión de la ordenanza municipal de tráfico incluyendo medidas para favorecer la promoción de la bicicleta	Se está comenzando a trabajar en una ordenanza de Movilidad							
12	Red de Carriles Bici y calles ciclables de Lorca. Mantenimiento y mejora de las actuales (Ctra de Granada y Lope Gisbert) Más señalización en resto de calles amparando las bicicletas preferentemente en principales viales	Se ha ampliado a más del doble la red ciclable desde 2011, además se va a comenzar una campaña de refuerzo de la señalización de los mismos mediante una imagen propia del Ayuntamiento.							

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
AÑO PREVISTO EJECUCION										
13	Solución definitiva a la protección del carril bici de La Torrecilla, empleando en las curvas y zona talleres bolardos tumbados y otras protecciones más duraderas. Continuación del carril hasta pistas deportivas tanto del complejo polideportivo como de las instalaciones anexas al estadio Artés Carrasco y futuro centro de Voley-Playa	<i>Se han instalado delimitadores de carril en el trazado, se estudia la creación de ciclocalles que conecten este carril bici con los centros deportivos</i>								
14	Carril Bici en la antigua carretera de Águilas desde el barrio San Fernando (Se podría dejar a un lado una acera y al otro el carril eliminando barreras arquitectónicas y dando seguridad a ciclistas y caminantes)	<i>“Desde Purias hasta la carretera de Altobordo ya se dispone de carril bici, desde esta hasta la carretera de la Almenara, hay un proyecto el cual se está a la espera de presupuesto. En cuanto al primer tramo, el tramo más urbano, esta estudiándose la mejor manera ”</i>								
15	Carril Bici desde el Campus Universitario a Ronda San Antonio por Avda Santa Clara, aprovechando la futura construcción de la Ronda Central	<i>El tramo cuarto de la ronda central ya se encuentra ejecutada y dispone de un carril bici, el resto de tramos también dispondrán del mismo el día que se construyan.</i>								

ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA MESA DE “MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CALIDAD DEL AIRE”

16	Carril Bici al Complejo Deportivo Europa y parking seguro. Es importante unir la ciudad con este centro para un segmento favorable a la utilización de la bicicleta cuando se dispone a realizar una actividad física	<i>“Se estudia la creación de una ciclocalle desde avenida Europa hasta el complejo deportivo, la creación de un carril bici no es viable al no disponer de anchura suficiente en el paso bajo la vía férrea”</i>								
17	Ronda Central que sirva para descongestionar el tráfico en la ciudad pero sin perder su carácter integrador de ciudad y Huerta en la zona de Tiata y Cazalla	<i>“Ya se contemplan este tipo de infraestructuras” Se está ejecutando los tramos 1 y dos y ya se ha ejecutado el tramo</i> 4								
18	Estudio de viabilidad para soterramiento del tráfico que baja desde la autovía A-7 en la redonda de San Antonio para solucionar los antiguos atascos de la zona									
19	Campañas de promoción: educación y normalización de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. En los medios convencionales pero también aprovechando									

PLAN DE ACCION LOCAL 2013-2020

Nº	ACTUACIÓN A REALIZAR	ACTUACIONES EN EJECUCION			ACTUACIONES FINALIZADAS		ACTUACIONES PENDIENTES		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	AÑO PREVISTO EJECUCION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	soportes municipales, monitores electrónicos, cartelería pública y otros soportes específicos de bajo coste								
20	Plan General (o lo que corresponda): nuevas edificaciones con un porcentaje de aparcamientos para bicicletas en lugares accesibles	Propuesta a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI), se está trabajando en un proyecto integral de recuperación del casco histórico de la ciudad, que incluye (entre otras) medidas de impulso de la movilidad: áreas para bicicletas en algunas calles.							
21	Habilitar áreas recreativas, rutas de senderismo, ecuestres y cicloturismo	Se ha ejecutado el proyecto de Señalización y Definición de la Ruta del Cerro de La Selva en la Sierra de Pedro Ponce y la Señalización de la Ruta Espartaria (Fondos Leader) Se está realizando la vía verde que une Almendricos con Huercal overa							